



**แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ  
การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา**

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมและน้ำแล้ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนายสมหมาย บุญมา ไป ลำห้วยวังจัน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหนองแวง	๑๕๒,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙			√	๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนดินเลียบลำห้วยวังจันจากฝายวัง จันถึงสามแยกฝายวังหิน หมู่ที่ ๒ บ้านโคก หนองแวง	๒๐๓,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙			√	๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนายสมาน กรวย สวัสดิ์ ไป นางเพ็ญ บุญรักษา หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองม่วง	๑๓๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙			√	๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบริษัทเอกภัทรสินทรัพย์ ไปนาง นางแดงอ่อน บุญภักดี หมู่ที่ ๑ บ้านโนน ตาเถร	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙			√	๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้าน นางสาวรุ่งนภา ชัยชนะ ถึง นางจวันเพ็ญ การ บรรจง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหนองแวง	๑๖๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙			√	๐	กองช่าง
๖	วางท่อ คสล. นานางสังวาล ไชยมาตย์ ไปนายนาย สมนึก รัตนวิชัย หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	๙๙๔,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙			√	๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมสระน้ำสาธารณะบ้าน โนนไพรวัลย์หมู่ที่ ๔	๗๗,๔๐๐	ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙			√	๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย เลียม ทองดินอก ถึง ศาลปู่ตา หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง ไผ่	๒๑๒,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙			√	๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนหินทิ้งจากสุดคอนกรีตเดิม( ตะวันตกหมู่บ้าน) ถึงสวนนายคง เทินสระเกษ หมู่ที่ ๘ บ้านโสกแซง	๕๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙			√	๐	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยหน้า บ้านนายโสภณ ชิดดินอก ถึง หน้าบ้านนายวิรัช สีสระบุตร หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร	๗๑,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙			√	๐	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้าน นายสุพจน์ การบรรจง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนน้อย	๑๕๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙			√	๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก ถนนเดิมบ้านโกรก หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนตาเถร เชื่อมระหว่างตำบลคอนยาวใหญ่	๒๙๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - พ.ย. ๖๘	√			๒๙๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก แยกบ้านโนนสุวรรณพัฒนาถึงบ้านโกรก ช่างบ้าน ผู้ช่วยแดงถึงหน้าวัดบ้านโกรก หมู่ที่ ๑๒ บ้าน โนนสุวรรณพัฒนา	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - พ.ย. ๖๘	√			๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย สมานฉันท์ บริเวณสี่แยกบ้านนายสุนทร การ บรรจง	๔๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - พ.ย. ๖๘	√			๔๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากป่าช้าบ้าน หนองม่วง หมู่ที่ ๖ ไป หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด	๑๗๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - พ.ย. ๖๘	√			๑๗๕,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๑๕ โครงการ	๒,๙๔๑,๔๐๐					๖๑๖๐๐๐	

๑.๓ การพัฒนาด้าน สาธารณูปการ (ไฟฟ้าและประปา) ที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			√	๐	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐					๐	

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณสุข

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	√			๓๔,๗๒๑	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบลโนนตาเถร	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๖	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านโกรก หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๗	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านโนนไพรวัลย์ หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๘	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านท่าวัด หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๙	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโสกแซง หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๑๒	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด

๑๓	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๑๔	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๑๕	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
รวม	๑๕ โครงการ	๓๔๐,๐๐๐					๓๔,๗๒๑	

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณสุข

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๒) แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิกงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสข.)	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	√			๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๗๐,๐๐๐					๗๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิกงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๕๘,๘๒๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	√			๗๒,๕๔๐	กองการศึกษา
๒	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			√	๐	กองการศึกษา
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๙			√	๐	กองการศึกษา
๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ)	๑,๒๕๔,๘๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		√		๖๓๗,๖๐๐	กองการศึกษา
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๕๓๗,๗๘๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		√		๓๐๗,๔๗๐.๔๖	กองการศึกษา
รวม	๕ โครงการ	๒,๒๒๑,๔๐๐					๑,๐๑๗,๖๑๐.๔๖	

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกาย และนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๔๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	กองการ ศึกษา
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			√	๐	กองการ ศึกษา
รวม	๒ โครงการ	๑๖๐,๐๐๐					๐	

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา พื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวันสำคัญ

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่าน้าวสุรนารี	๓๕,๐๐๐	เม.ย.-๖๙			√	๐	กองการ ศึกษา
๒	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ส.ค.-๖๙			√	๐	กองการ ศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนเข้า	๕,๐๐๐	ก.ค.-๖๙			√	๐	กองการ ศึกษา
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐	พ.ย.-๖๘			√	๐	กองการ ศึกษา
รวม	๔ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐					๐	

๔.ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๑ กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่นการพัฒนา คุณภาพชีวิตกับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

(๑) แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๓,๐๔๔,๔๐๐	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๗๕๐,๒๐๐	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ	๘,๙๐๖,๐๐๐					๓,๗๙๔,๖๐๐	

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม ความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ	๙๐,๐๐๐					๐	

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐					๐	

๔.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมทีมพู่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

(๔) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเสียหายและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - ก.ค. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๙	√			๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๕ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐					๑๘,๐๐๐	

(๕) แผนงานงบกลาง (งบกลาง)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เงินสำรองจ่าย	๓๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		√		๓๐,๙๐๕.๔๘	สำนักปลัด/ กองช่าง/
รวม	๑ โครงการ	๓๑๐,๐๐๐					๓๐,๙๐๕.๔๘	

(๖) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานจราจร)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการซั้บขี่ปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙ - ก.ค. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๒๐๐๐๐					๐	

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้าน เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร และเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

(๑) แผนงานเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐					๐	

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๖.๑. กลยุทธ์ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้าน ตำบลโนนตาเถร	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. โนนตาเถร	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๖	ผู้ทำน้ายืน - ร้อน (แบบถังคว่ำ)	๗,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - เม.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
รวม	๖ โครงการ	๒๗๗,๐๐๐					๐	

๒) แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	รื้อถอนหมอกควันสะพวยไพล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	๘๖,๖๐๐	ก.พ. ๖๙ - เม.ย. ๖๙			√	๐	
รวม	๑ โครงการ	๘๖,๖๐๐					๐	

๖.๒.กลยุทธ์ สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำประชาคมทำแผนพัฒนาตำบล และแผนชุมชนแบบบูรณาการ	๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๕,๐๐๐					๐	

๗. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม/ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๗.๑ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมขอ-

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลดำเนินการ			ผลการเบิก งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	สำนักปลัด
รวม	๔ โครงการ	๖๕,๐๐๐					๐	